

2009 M. VEIKLOS ATASKAITA

1. TRUMPA VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS APŽVALGA

Viešoji įstaiga Kauno regiono atliekų tvarkymo centras įsteigtas 2005 m. kovo 2 dieną. Valstybėje įmonėje Registrų centre įregistruoti įstatai, steigimo ir bendradarbiavimo sutartys bei gautas Juridinių asmenų registravimo pažymėjimas.

Istaigos tikslai:

1. Regioninės komunalinių atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas ir administravimas Kauno apskrities teritorijoje, komunalinių atliekų sąvartynų bei kitų atliekų tvarkymo objektų statybos, plėtimo ir modernizavimo, rekultivavimo, saugaus jų eksploatavimo užtikrinimas;
2. Kauno regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos sukūrimo ir vystymo projekto, kuris yra finansuojamas atitinkamų ES fondų, Lietuvos Respublikos biudžeto, savivaldybių biudžetų bei kitomis lėšomis (toliau – Projektas) naudos gavimas;
3. Sėkmingas Projekto įgyvendinimo organizavimas ir tolesnis jo valdymas Įstaigoje, Projekto įgyvendinimo priežiūra, užsakovo funkcijų vykdymas, atliekų vežėjų ir sąvartynų operatorių parinkimas;
4. Dalininkų nustatytų privalomųjų užduočių ir funkcijų vykdymas ir atsakomybės už užduočių ir funkcijų įgyvendinimą perėmimas;
5. Parama savivaldybėms sprendžiant atliekų tvarkymo klausimus regione.

Istaiga, siekdama savo tikslų, dirba šiose veiklos srityse:

1. (EVRK) -38.21, 38.22, 38.11, 38.12) “Gamybos ir kitokių atliekų rinkimas, gabenimas ir apdorojimas”;
2. (ERVK – 702200) “Konsultacinė verslo ir vadybinė veikla” apimanti: savivaldybių ir regioninių atliekų tvarkymo planų rengimą; atliekų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų ir sprendimų projektų rengimą apskričių administracijoms ir savivaldybėms; atliekų surinkimo ir transportavimo sistemų planavimas ir organizavimas; atliekų apdorojimo ir šalinimo sistemų planavimas, organizavimas ir eksploatavimas; konkursų dokumentų rengimas, konkursų organizavimas ir sutarčių pasirašymas bei jų vykdymo kontrolė atliekų tvarkymo srityje; duomenų apie atliekų srautus rinkimas ir registravimas; dalininkų - savivaldybių administruojamose teritorijose renka atliekų tvarkymo įmokas iš atliekų turėtojų pagal kiekvienoje savivaldybėje patvirtintą tvarką.
3. Eksploatuoja sąvartynus ir stambių gabaritų ir pavojingų atliekų aikšteles.
4. Atlieka kitus darbus (užduotis), kuriuos, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos įstatymais ir pagal juose reglamentuotas veiklos sritis, paveda dalininkai.

Viešosios įstaigos steigėjai yra šešios Kauno regiono savivaldybės ir UAB „Kauno švara“.

Įstatinį kapitalą sudaro savivaldybių piniginiai įnašai ir UAB „Kauno švara“ bei Kėdainių, Jonavos ir Kaišiadorių raj. savivaldybių turtiniai įnašai. Atskirų steigėjų piniginiai įnašai pateikti žemiau talpinamoje lentelėje.

Eil. Nr.	Steigėjo pavadinimas	Piniginiai įnašai, tūkst. Lt	% nuo bendros sumos
1.	Kauno miesto savivaldybė	57,1	57,1
2.	Kėdainių rajono savivaldybė	10,1	10,1
3.	Jonavos rajono savivaldybė	8,1	8,1
4.	Kaišiadorių rajono savivaldybė	6,0	6,0
5.	Kauno rajono savivaldybė	12,8	12,8
6.	Raseinių rajono savivaldybė	5,9	5,9
	Iš viso:	100,0	100,0

Turtiniai įnašai ir jų perdavimo datos išvardinti lentelėje.

Eil. Nr.	Steigėjo pavadinimas	Turtiniai įnašai, Lt	Perdavimo data
1.	UAB "Kauno švara" (Lapių sąvartynas)	7.258.000,-	2005-10-06
2.	Kėdainių rajono savivaldybė (Zabališkio sąvartynas)	1.014.510,-	2008-01-31
3.	Kaišiadorių rajono savivaldybė (Budnikų/Keturokų sąvartynas)	99.000,-	2009-05-19
4.	Jonavos rajono savivaldybė (Jonalaukio sąvartynas)	111.000,-	2009-05-11
	Iš viso:	8.482.510,-	

Įstaiga turi šiuos valdymo organus:

- visuotinis dalininkų susirinkimas
- valdyba
- įstaigos vadovas

Visuotinis dalininkų susirinkimas – aukščiausias Įstaigos valdymo organas. Jam atstovauja savivaldybių paskirti atstovai. Visuotinis dalininkų susirinkimas vykdo Įstatuose nurodytas funkcijas.

Valdyba – Įstaigos kolegialus valdymo organas.

Valdyba sudaryta iš šių 10 narių:

1.Vygantas Gudėnas (Valdybos pirmininkas) – Kauno miesto savivaldybės Administracijos direktorius.

2.Janina Aksinavičienė (pirmininko pavaduotoja) – Kėdainių rajono savivaldybės Ekonomikos ir finansų departamento direktorė.

3.Aleksandras Beliavičius – Kauno miesto savivaldybės Aplinkos apsaugos skyriaus poskyrio vedėjas.

4.Marija Stanikūnienė - Kauno miesto savivaldybės Aplinkos apsaugos skyriaus vedėja.

5.Jonas Žališkevičius – Kauno miesto savivaldybės Miesto ūkio departamento direktorius.

6.Egidijus Katilius – Kauno rajono savivaldybės Statybos ir komunalinio ūkio skyriaus vedėjas.

7.Vytautas Streikauskas – Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktorius.

8.Bronislovas Liutkus – Jonavos rajono savivaldybės meras.

9.Vytautas Oržekauskas – Raseinių rajono savivaldybės ekologas.

10. Andrius Kavaliauskas – UAB „Kauno švara“ Valdybos pirmininkas.

Įstaigos vadovas. Nuo 2009 m. balandžio 20 d. įstaigai vadovauja direktorius Kęstutis Balčiūnas.

2. ĮSTAIGOS VEIKLA ĮGYVENDINANT ĮSTATUOSE NUSTATYTUS VEIKLOS TIKSLUS

2009 m. etape pagrindiniai Įstaigos tikslai buvo:

- Projekto Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas įgyvendinimas;
- Operatorių pastatytų regioninių objektų eksploatavimui parinkimas;
- Kauno RATC objektų eksploatavimas;
- Sprendimų dėl atliekų tvarkymo įmonės Kauno regione priėmimas

- Bendradarbiavimas su Kauno regiono savivaldybėmis atstovaujant ir sprendžiant aplinkosauginius klausimus.

2.1. Projektų įgyvendinimas

Per ataskaitinius 2009 m. darbus sudarė Kauno regiono atliekų sistemos sukūrimo statybos bei techninės priežiūros darbų vykdymas, techninės pagalbos teikimas VšĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centrui ir projekto viešinimas.

Per 2009 m. baigti darbai:

- Zabieliškio regioninio sąvartyno, privažiavimo kelio kompostavimo, statybos ir griovimo atliekų perdirbimo aikštelių statyba.
- Lapių regioninio sąvartyno statyba, liko techninės dokumentacijos perdavimas.
- 10 KV ETL orinės linijos iškėlimas ir kabelių linijos įrengimas.
- Techninės pagalbos teikimas VšĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centrui .
- Pasirašyta sutartis dėl gyventojų iškėlimo iš Zabieliškio sąvartyno sanitarinės zonos.

Tęsimi darbai:

- Atliekų priėmimo aikštelių statybos darbai. Sutartis pratęsti iki 2010 m. lapkričio mėnesio. Pastatytos penkios iš šešių atliekų priėmimo aikštelės. Atlikta apie 88 % darbų.
- Mažųjų sąvartynų uždarymo darbai. Sutartis pratęsta iki 2010m balandžio mėnesio, nebaigti Budnikų sąvartyno Kaišiadorių raj. uždarymo, atskirų sąvartynų paviršių planiravimo ir apsėjimo darbai, Atlikta apie 90% darbų.
- Techninė priežiūra.
- Projekto viešinimas.

2.2 Įgyvendinamų projektų finansavimas

2009 metais vyko intensyvūs darbai visuose aukščiau išvardintuose projektuose. 2009-12-31 d. atlikta darbų už 39,5 mln. Lt (be PVM). Darbų atlikimas pagal atskiras darbų rūšis, jų fizinis ir finansinis įgyvendinimo lygis per visą projekto įgyvendinimo laikotarpį pateiktas 1 lentelėje.

Pagal pasirašytas rangos darbų sutartis, visa projektų darbų suma yra 25,563 mln. eurų (88,26 mln.Lt) be PVM. Projektas finansuojamas iš trijų šaltinių:

- ✓ ES Sanglaudos fondo – **13,823 mln. eurų**;
- ✓ LR biudžetas – **7,94 mln. eurų**;
- ✓ Galutinis paramos gavėjas (KRATC paskola) – **3,80 mln. eurų**.

Dalininkams pritarus, 2008 m. mūsų centras su banku DnB NORD sudarė sutartį dėl paskolos gavimo.

2.3 Projektų įgyvendinimo eigoje sudarytos sutartys

2.3.1. Techninė pagalba VŠĮ „Kauno regiono atliekų tvarkymo centras“ (darbai atlikti)

3.1. Pirkimo dokumentų suderinimo įgyvendinančiojoje institucijoje data:	2005-07-01
3.2. Trumpas pasiūlymų vertinimo procedūrų aprašymas *:	2006-10-16 įvyko vokų su pasiūlymais atplėšimo posėdis, gauti penki pasiūlymai. 2006-12-22 pasirašyta paslaugų sutartis.
3.3. Konkurso dalyvis, pripažintas laimėjusiu:	UAB „Cowi Baltic“
3.4. Sutarties sudarymo data:	2006-12-22
3.5. Paslaugų kaina arba kainodaros taisyklės:	207.324,49 EUR (be PVM)
3.6. Paslaugų teikimo terminai: Pradžia:	2006-12-22
Pabaiga:	2009-06-22
3.7. Trumpas perkamų paslaugų aprašymas:	Dokumentų reikalingų VŠĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centro veiklai, parengimas; kasdieninės pagalbos teikimas; pirkimo dokumentų rengimas ir pagalba pirkimo procedūrų vykdyme; mokymų vykdymas

2.3.2. Biuro baldų įsigijimas vienai darbo vietai Kauno regiono atliekų tvarkymo centre (darbai atlikti)

3.1. Pirkimo dokumentų suderinimo įgyvendinančiojoje institucijoje data:	2006-02-06
3.2. Trumpas pasiūlymų vertinimo procedūrų aprašymas *:	Pirkimas vykdytas įprastos komercinės praktikos būdu, gauti trys pasiūlymai. Biuro baldų tiekimo sutartis pasirašyta 2006-04-03.
3.3. Konkurso dalyvis, pripažintas laimėjusiu:	UAB „Narbutas ir Ko“
3.4. Sutarties sudarymo data:	2006-04-03
3.5. Prekių kaina arba kainodaros taisyklės:	2.944,83 EUR (be PVM)
3.6. Prekių teikimo terminai: Pradžia:	2006-04-03
Pabaiga:	2006-05-03
3.7. Trumpas perkamų prekių aprašymas:	Biuro baldų tiekimas

* Gautų pasiūlymų kiekis, vokų atplėšimo data, vertinimo trukmė, gauti skundai ir pan.

2.3.3. Organizacinės technikos įsigijimas vienai darbo vietai Kauno regiono atliekų tvarkymo centre (darbai atlikti)

3.1. Pirkimo dokumentų suderinimo įgyvendinančiojoje institucijoje data:	2006-04-27
3.2. Trumpas pasiūlymų vertinimo procedūrų aprašymas *:	Pirkimas vykdytas įprastos komercinės praktikos būdu, gauti trys pasiūlymai. Biuro organizacinės technikos tiekimo sutartis pasirašyta 2006-06-15.
3.3. Konkurso dalyvis, pripažintas laimėjusiu:	UAB „Sekolda“
3.4. Sutarties sudarymo data:	2006-06-15

3.5. Prekių kaina arba kainodaros taisyklės:	5.708,99 EUR (be PVM)
3.6. Prekių teikimo terminai:	Pradžia: 2006-06-15
	Pabaiga: 2006-07-15
3.7. Trumpas perkamų prekių aprašymas:	Organizacinės technikos tiekimas

2.3.4. Naujų triukšmą izoliuojančių langų įsigijimas ir pakeitimas Lapių gyvenvietės gyventojams (darbai atlikti)

3.1. Pirkimo dokumentų suderinimo įgyvendinančiojoje institucijoje data:	2006-07-04
3.2. Trumpas pasiūlymų vertinimo procedūrų aprašymas *:	Vokų atplėšimo posėdis įvyko 2006-07-27 gauti trys pasiūlymai. Sutartis pasirašyta 2006-08-04.
3.3. Konkurso dalyvis, pripažintas laimėjusiu:	UAB „Via Regia“
3.4. Sutarties sudarymo data:	2006-08-24
3.5. Darbų kaina arba kainodaros taisyklės:	32.459,45 EUR (be PVM)
3.6. Darbų teikimo terminai:	Pradžia: 2006-08-24
	Pabaiga: 2006-11-03
3.7. Trumpas perkamų darbų aprašymas:	Langų tiekimas ir įstatymas Lapių gyvenvietės Barsūniškio gatvės gyventojams

2.3.5. Techninė priežiūra (darbai tęsiami)

3.1. Pirkimo dokumentų suderinimo įgyvendinančiojoje institucijoje data:	2006-09-06
3.2. Trumpas pasiūlymų vertinimo procedūrų aprašymas *:	Vokų atplėšimo posėdis įvyko 2006-11-07 gauti šeši pasiūlymai. Sutartis pasirašyta 2007-03-29
3.3. Konkurso dalyvis, pripažintas laimėjusiu:	UAB „SWECO BKG“
3.4. Sutarties sudarymo data:	2007-03-29
3.5. Paslaugų kaina arba kainodaros taisyklės:	362.169,83 EUR (be PVM)
3.6. Paslaugų teikimo terminai:	Pradžia: 2007-11-13
	Pabaiga: 2011-11-13
3.7. Trumpas perkamų paslaugų aprašymas:	<p>Vykdyti ypatingo statinio projekto vykdymo priežiūrą ir ypatingo statinio statybos techninę priežiūrą, vykdant Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimo projekto statybos darbus:</p> <p>Vykdyti FIDIC Inžinieriaus funkcijas įgyvendinant projekto „Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“ statybos darbus pagal FIDIC <i>Užsakovo suprojektuotų statybos ir inžinerinių darbų statybos</i> (1999m., pirmas leidimas, „Raudonoji Knyga“). Sutarties valdymas, projektų peržiūros/tvirtinimai ir darbų priežiūra turi būti vykdoma pagal sutarties ir techninių specifikacijų sąlygas;</p> <p>Vykdyti FIDIC Inžinieriaus funkcijas įgyvendinant projekto „Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“ statybos darbus pagal FIDIC <i>Rangovo</i></p>

	<p>projektuojamų statybos ir inžinerinių darbų, elektros ir mechanikos įrenginių projektavimo ir statybos bei įrangos sutarties sąlygos (1999 m., pirmas leidimas, „Geltonoji Knyga“). Sutarties valdymas, projektų peržiūros/tvirtinimai ir darbų priežiūra turi būti vykdoma pagal sutarties ir techninių specifikacijų sąlygas;</p> <p>Vykdyti ypatingo statinio projekto vykdymo priežiūros ir ypatingo statinio statybos techninės priežiūros funkcijas, kaip numatyta Lietuvos Respublikos Statybos įstatyme Nr. I-1240 (Žin., 1996, Nr. 32-788; 2001, Nr. 101-3597) ir Lietuose Respublikos statybos techniniuose reglamentuose: STR 1.09.04:2002 „Statinio projekto vykdymo priežiūra“, STR 1.09.05:2002 „Statinio statybos techninė priežiūra“, STR 1.02.06:2005 „Teisės eiti statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų pareigas įgijimo tvarkos aprašas. Statybos inžinieriaus diplomų, įgytų užsienio valstybėje, pripažinimo Lietuvos Respublikoje, taisyklės“)</p> <p>Teikti finansines ataskaitas Užsakovo bei Perkančiosios organizacijos finansininkams.</p> <p>Teikti technines ataskaitas Užsakovui, Aplinkos ministerijai ir Perkančiajai organizacijai.</p>
--	--

2.3.6. Zabieliškio regioninio sąvartyno, privažiavimo kelio, kompostavimo, statybos ir griovimo atliekų perdirbimo aikštelių statyba (darbai atlikti)

3.1. Pirkimo dokumentų suderinimo įgyvendinančiojoje institucijoje data:	2007-04-04
3.2. Trumpas pasiūlymų vertinimo procedūrų aprašymas *:	Vokų atplėšimo posėdis įvyko 2007-06-04 gauti keturi pasiūlymai. Rangos sutartis pasirašyta 2007-11-13
3.3. Konkurso dalyvis, pripažintas laimėjusiu:	UAB „Kamesta“
3.4. Sutarties sudarymo data:	2007-11-13
3.5. Darbų kaina arba kainodaros taisyklės:	4.276.440,33 EUR (be PVM)
3.6. Darbų teikimo terminai:	Pradžia: 2007-11-13
	Pabaiga: 2009.06.26
3.7. Trumpas perkamų darbų aprašymas:	<p>Pagrindiniai šio pirkimo darbai yra šie:</p> <ul style="list-style-type: none"> -įrengti buitinių atliekų sąvartyno 1-ąją sekciją, -esamos 2-os sekcijos sutvarkymas ir dalinis uždengimas; -esamo administracinio pastato remontas, -įrengti aptarnaujančio transporto stoginę; - įrengti žaliųjų atliekų kompostavimo 0,387 ha ploto aikštelę; - įrengti statybos ir griovimo atliekų 0,2065 ha ploto aikštelę; - įrengti filtrato kaupimo rezervuarą, -automobilių svarstyklių remontas, - įrengti automobilių ratų dezinfekavimo duobę, -- įrengti priešgaisrinius rezervuarus, - įrengti elektros transformatorinę pastotę, -filtrato surinkimo siurbines-esamos rekonstrukcija ir naujos įrengimas, - įrengti drenažinio vandens siurblinę, - įrengti gruntinio vandens pažeminimo sistemą; - įrengti purvo ir naftos skirtuvą, - įrengti inžinerinius tinklus, - įrengti sąvartyno vidinius kelius, - įrengti sąvartyno apšvietimą, aptvėrimą ir apželdinimą,

	<ul style="list-style-type: none"> - įrengti privažiavimo kelią, - įrengti monitoringo sistemą. <p>Kiti, į šios Sutarties darbų apimtis įtraukti, darbai:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Darbo projekto paruošimas, - Visų pastatytų tinklų ir įrangos statybos aikštelėje nužymėjimas, - Parengiamieji statybos darbai, - Statybos atstatomieji darbai, - Išpildymo brėžinių parengimas visiems pastatytiems įrenginiams ir tinklams bei jų perdavimas techniniam personalui, - Priemonių bei procedūrų, reikalingų nepertraukiamam, saugiam darbui ir saugiam žmonių patekimui į pastatus, įgyvendinimas.
--	--

2.3.7. 110 KV įtampos elektros oro linijos perkėlimo paslauga(darbai atlikti)

3.1. Pirkimo dokumentų suderinimo įgyvendinančiojoje institucijoje data:	2007-10-23
3.2. Trumpas pasiūlymų vertinimo procedūrų aprašymas *:	Vokų atplėšimo posėdis įvyko 2007-11-05 gautas vienas pasiūlymas. Sutartis pasirašyta 2007-12-17
3.3. Konkurso dalyvis, pripažintas laimėjusiu:	AB „Lietuvos energija“
3.4. Sutarties sudarymo data:	2007-12-17
3.5. Paslaugų kaina arba kainodaros taisyklės:	1.223.405,03 EUR (be PVM)
3.6. Paslaugų teikimo terminai:	Pradžia: 2007-12-17
	Pabaiga: 2008-08-31
3.7. Trumpas perkamų paslaugų aprašymas:	Lapių regioninio sąvartyno teritorijoje esančios 110 KV įtampos oro linijos Kaunas-Jonava atkarpos nuo atramos Nr. 28 iki atramos Nr. 31 pakeitimas į kabelių liniją

* Gautų pasiūlymų kiekis, vokų atplėšimo data, vertinimo trukmė, gauti skundai ir pan.

2.3.8. Atliekų priėmimo aikštelių statyba(darbu baigimo laikas pratęstas)

3.1. Pirkimo dokumentų suderinimo įgyvendinančiojoje institucijoje data:	2007-10-04
3.2. Trumpas pasiūlymų vertinimo procedūrų aprašymas *:	Vokų atplėšimo posėdis įvyko 2007-11-26 gauti trys pasiūlymai. Rangos sutartis pasirašyta 2007-12-27
3.3. Konkurso dalyvis, pripažintas laimėjusiu:	AB „Raseinių melioracija“ ir UAB „Laugina“ jungtinės veiklos sutarties pagrindu
3.4. Sutarties sudarymo data:	2007-12-27
3.5. Darbų kaina arba kainodaros taisyklės:	3.321.874,69 EUR (be PVM)**
3.6. Darbų teikimo terminai:	Pradžia: 2007-12-27
	Pabaiga: 2009-10-27, baigimo laikas pratęstas iki 2010m. spalio mėn. 10d.
3.7. Trumpas perkamų darbų aprašymas:	Pagrindiniai pirkimo darbai yra šie: Atliekų priėmimo aikštelių Kaune, Kėdainiuose, Kaišiadoryse, Jonavoje, Raseiniuose statyba.

* 2007-12-27 d. pasirašyta rangos sutartis su AB „Raseinių melioracija“, kuri turi įrengti šešias atliekų priėmimo aikšteles. Penkios aikštelės bus baigtos statyti 2009 m. Tačiau atliekų priėmimo aikštelės Kaune, Raudondvario pl. 107b., statybos darbai nepradėti, nes Kauno apskrities viršinininko administracija atsisakė suteikti aikštelės sklypą, motyvuodama, kad sklypas turi būti

gražintas buvusiam teisėtam savininkui. Kauno miesto savivaldybė vietoj numatytos atliekų priėmimo aikštelės Raudondvario pl. 107 B. parinko aikštelę naujoje vietoje bei savo lėšomis rengia detalų planą ir koreguoja parengtą techninį projektą. Techninio projekto patvirtinimas ir statybos leidimo gavimas numatytas iki 2010 m. birželio mėnesio pabaigos. Aikštelės statybos darbai bus baigti iki 2010 m. spalio mėnesio. Šis termino pakeitimas nurodytas sanglaudos fondo projekto 2004/LT/16/C/PE/001 pakeitimo pasiūlyme.

** Pagal Finansinį memorandumą šiai sutarčiai skirtas biudžetas buvo 1.041.130,00 EUR, tačiau reali sutarties vertė yra 3.321.874,69 EUR. 2.280.744,69 EUR skirtumas finansuojamas iš: valstybės biudžeto (1.368.446,82 EUR) ir Užsakovo lėšų (912.297,87 EUR).

2.3.9. Lapių regioninio sąvartyno statyba(darbai atlikti)

3.1. Pirkimo dokumentų suderinimo įgyvendinančiojoje institucijoje data:	2007-08-16
3.2. Trumpas pasiūlymų vertinimo procedūrų aprašymas *:	Vokų atplėšimo posėdis įvyko 2007-10-15 gauti trys pasiūlymai. Sutartis pasirašyta 2007-12-27
3.3. Konkurso dalyvis, pripažintas laimėjusiu:	UAB „Sienojus“ ir UAB Laugina“ jungtinės veiklos sutarties pagrindu
3.4. Sutarties sudarymo data:	2007-12-27
3.5. Darbų kaina arba kainodaros taisyklės:	10.208.090,75 EUR (be PVM)**
3.6. Darbų teikimo terminai:	Pradžia: 2007-12-27
	Pabaiga: Pratęsta iki 2009-12-31
3.7. Trumpas perkamų darbų aprašymas:	<p>Pagrindiniai šio pirkimo darbai yra šie:</p> <ul style="list-style-type: none"> -įrengti buitinių atliekų sąvartyno 2-ąjį kaupimo lauką apie 8,8 ha, -esamo 1-o kaupimo lauko uždarymas (rekultivavimas); -esamo 3-io kaupimo lauko dalies sekcijos statybos užbaigimas; -administracinio pastato statyba; -buitinio pastato statyba; -esamos aptarnaujančio transporto stoginės perkėlimas; -automobilių svarstyklių rekonstrukcija, -automobilių ratų plovyklos statyba, -priešgaisrinių rezervuarų statyba, -gruntinio vandens pažeminimo sistemos įrengimas; -naftos gaudyklių statyba, -inžinerinių tinklų statyba (elektros tinklai, videostebėjimas, lietaus ir buitinių nuotekų tinklai, vandentiekio tinklai) , -sąvartyno vidinių kelių ir aikštelių statyba, -sąvartyno apšvietimas, aptvėrimas ir apželdinimas, -monitoringo projekto parengimas, derinimas ir sistemos įrengimas; - artezinio gręžinio įrengimas, <p>Kiti, į šios Sutarties darbų apimtį įtraukti darbai:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Darbo projekto paruošimas ir konstrukcinės dalies ekspertizė, - Esamų statinių demontavimas, Visų pastatytų tinklų ir įrangos statybos aikštelėje nužymėjimas, - Parengiamieji statybos darbai, - Statybos atstatomieji darbai, - Išpildymo brėžinių parengimas visiems pastatytiems įrenginiams ir tinklams bei jų perdavimas techniniam personalui, - Priemonių bei procedūrų, reikalingų nepertraukiamam, saugiam darbui ir saugiam žmonių patekimui į pastatus, įgyvendinimas.

* Pagal Finansinį memorandumą šiai sutarčiai skirtas biudžetas buvo 1.518.200,67 EUR, tačiau reali sutarties vertė yra 10.208.090,75 EUR. 8.689.890,08 EUR skirtumas finansuojamas iš: valstybės biudžeto (5.213.934,05 EUR) ir Užsakovo lėšų (3.475.956,03 EUR).

2.3.10. Sąvartynų uždarymas (darbų baigimo laikas pratęstas)

3.1. Pirkimo dokumentų suderinimo įgyvendinančiojoje institucijoje data:	2008-05-28
3.2. Trumpas pasiūlymų vertinimo procedūrų aprašymas *:	Statybos darbų techninės priežiūros paslaugų teikimo konkursas paskelbtas 2008-06-27. Vokų atplėšimas vyko 2008-08-12. Buvo pateikti 6 pasiūlymai. Sutartis pasirašyta 2008-09-18. Sutartį pratęsus, darbus numatoma baigti iki 2010.04.15.
3.3. Konkurso dalyvis, pripažintas laimėjusiu:	UAB „Luidas“
3.4. Sutarties sudarymo data:	2008-09-18
3.5. Darbų kaina arba kainodaros taisyklės:	5.620.344,42 EUR (be PVM)
3.6. Darbų teikimo terminai:	Pradžia: 2008-10-15
	Pabaiga: Pratęsta iki 2010-04-15
3.7. Trumpas perkamų darbų aprašymas:	58 sąvartynų uždarymas Kauno regione

*2008-09-15 d. pasirašyta rangos sutartis „Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas: sąvartynų uždarymas. Pagal šią sutartį rangos darbai turėjo būti užbaigti iki 2009m. gruodžio mėnesio. Tačiau Užsakovas negalėjo laiku perduoti darbų vykdymui Kaišiadorių raj. Budnikų sąvartyną, nes šis sąvartynas, kol nebuvo įrengta Kaišiadorių atliekų priėmimo aikštelė su perkrovimo stotimi, buvo eksploatuojamas iki 2009 m. vasaros, be to prasidėjęs žiemos laikotarpis sustabdė statybos darbus. Dėl to darbų sutartis šalių susitarimu pratęsta iki 2010m. balandžio 15d.

** Pagal Finansinį memorandumą šiai sutarčiai skirtas biudžetas buvo 7.848,569 EUR, reali sutarties vertė yra 5.620.344,42 EUR (be PVM).

2.3.11. 10KV ETT oro linijos iškėlimo ir kabelių linijos įrengimo sutartis (darbai atlikti)

3.1. Pirkimo dokumentų suderinimo įgyvendinančiojoje institucijoje data:	2008-08-05
3.2. Trumpas pasiūlymų vertinimo procedūrų aprašymas *:	Pirkimas neskelbiamų supaprastintų derybų būdu. Vokų atplėšimas įvyko 2008-09-25. Buvo pateiktas vienas pasiūlymas. Sutartis pasirašyta 2008-10-20
3.3. Konkurso dalyvis, pripažintas laimėjusiu:	AB „VST“
3.4. Sutarties sudarymo data:	2008-10-20
3.5. Darbų kaina arba kainodaros taisyklės:	26.857,18 EUR (be PVM)
3.6. Darbų teikimo terminai:	Pradžia: 2008-10-30
	Pabaiga: 2009-01-15
3.7. Trumpas perkamų darbų aprašymas:	10 KV įtampos oro linijos Lapių regioniniame sąvartyne pakeitimas požemine kabelių linija.

2.3.12. Vieno gyventojų iškėlimas iš sanitarinės Zabieliškio sąvartyno zonos (darbai atlikti)

3.1. Pirkimo dokumentų suderinimo įgyvendinančiojoje	2009-08-06
--	------------

institucijoje data:		
3.2. Trumpas pasiūlymų vertinimo procedūrų aprašymas:		Netaikoma
3.3. Konkurso dalyvis, pripažintas laimėjusiu:		Netaikoma
3.4. Sutarties sudarymo data:		2009-08-06
3.5. Darbų kaina arba kainodaros taisyklės:		101.367 EUR
3.6. Darbų teikimo terminai: Pradžia:		Netaikoma
Pabaiga:		Netaikoma
3.7. Trumpas pirkimo aprašymas:		Pirkimo (sutarties sudarymo tikslas) iškelti gyventoją iš Zabieliškio sąvartyno sanitarinės zonos. 2008m. šalys atliko nepriklausomus turto vertinimus ir vedė derybas dėl kompensacijų už gyventojų iškėlimą. Sutarimo nepasiekus, 2009m. klausimas buvo nagrinėjamas teismo keliu, tačiau teismas atsisakė nagrinėti pateikta ieškinį (2009 m. birželio 29 d. gauta Apeliacinio teismo nutartis). Pakartotinai atlikus turto vertinimą ir pravedus derybas su gyventoju, sutartis dėl jo iškėlimo iš sąvartyno sanitarinės zonos buvo pasirašyta 2009m. rugpjūčio 6d.

*Pagal Finansinį memorandumą šiai sutarčiai skirtas biudžetas buvo 28.962EUR, reali sutarties vertė yra 101.367 EUR. Dėl šios sutarties galutinių finansavimo šaltinių vyksta derinimo darbai su APVA.

2.3.13. Nacionalinių ir Europos bendrijų institucijų patikrinimai

Eil. Nr.	Data	Patikrinimą atlikusi institucija	Rekomendacijos pastabos
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	2008-12-01 2009-01-15	Europos audito rūmai	Ataskaita gauta 2009-06-02 Pastabos AM, galutiniam naudos gavėjui dėl rangos sutarčių ir atskirų projektų dalių tinkamumo finansavimui. 2009-06-10 gautas Advokatų profesinės bendrijos SMA dokumentas kuriame pateikiama teisinė nuomonė bei argumentai dėl Europos audito rūmų preliminarių išvadų. Ši pozicija yra pateikta LR Finansų ministerijai derinimui. Kitu pastabų nei iš Europos audito rūmų nei iš APVA negauta.
2.	2009-01-27	Aplinkos projektų valdymo agentūra Tikrinta sutartis Nr. A/2007/K/38 „Atliekų priėmimo aikštelių statyba“	Ištaisyti statybos žurnalo pildymo trūkumus
3.	2009-08-31 2009-10-02	LR Aplinkos ministerijos Vidaus audito tarnyba	Galutiniam paramos gavėjui pastabų nepateikta
4.	2009-10-02	Aplinkos projektų valdymo agentūra Lapių regioninio sąvartyno statyba	Pastabos dėl darbų akto ir faktinės situacijos neatitikimo vietoje, komentarai inicijuotų techninio projekto pakeitimų, įpareigojimai Rangovui ištaisyti statybos žurnalo trūkumus
5.	2009-10-23	Aplinkos projektų valdymo agentūra Sąvartynų uždarymas	dėl sąvartynų uždarymo terminų bei situacijos atskiruose sąvartynuose

2.4. Fizinis ir finansinis projekto įgyvendinimas

Tinkamų finansuoti išlaidų kategorijos	Fizinis įgyvendinimas					Finansinis įgyvendinimas				Finansinio įgyvendinimo lygis (%)	Fizinio įgyvendinimo lygis (%)
	Fiziniai rodikliai (*)		fizinis įgyvendinimas per ataskaitinį laikotarpį	bendras fizinis įgyvendinimas iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos datos	fizinio įgyvendinimo eiga (%)	Finansiniai rodikliai		finansinis įgyvendinimas per ataskaitinį laikotarpį	bendras finansinis įgyvendinimas iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos datos		
	vienetas	kiekis				numatoma tinkamų finansuoti išlaidų (eurais)	numatoma tinkamų finansuoti išlaidų (%)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6=(5)/(3)*100	(7)	(8)=(7)/(7 iš viso)*100	(9)	(10)	11=(10)/(7)*100	12=(6)*(8)/100
Biuro ir kompiuterinės įrangos įsigijimas vienai darbo vietai Kauno regiono atliekų tvarkymo centre	%	100	0	100,0	100,0	8.654	0,03	-4.207	4.447	51,4	0,0
Naujų triukšmą izoliuojančių langų įsigijimas ir pakeitimas Lapių gyvenvietės gyventojams	%	100	0	100,0	100,0	32.459	0,1	0	32.459	100,0	0,1
Techninė pagalbos teikimas VšĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centrui	%	100	2	100,0	100,0	207.324	0,8	14.264	167.904	81,0	0,8
Statybos darbų techninė priežiūra	%	100	16	90,0	90,0	362.170	1,4	0	235.410	65,0	1,3
Zabališkio regioninio sąvartyno, privažiavimo kelio, kompostavimo, statybos ir griovimo atliekų perdirbimo aikštelių statyba	%	100	2	100,0	100,0	4.276.440	16,8	795.813	4.097.776	95,8	16,8
Lapių regioninio sąvartyno statyba (statybos darbai)	%	100	11	99,0	99,0	10.208.091	40,2	1.529.487	8.717.490	85,4	39,8
Naujos sekcijos Lapių ir Zabališkio sąvartynuose	ha	10,9	4	10,9	100,0						
Privažiavimo kelias prie Zabališkio sąvartyno	km	2,0	1,5	2	100,0						
Įrengta kompostavimo aikštelė	vnt.	1,0	0,5	1	100,0						
Įrengta statybos ir griovimo atliekų surinkimo ir perdirbimo aikštelė	vnt.	1,0	0,5	1	100,0						
10kV elektros įrenginių perkėlimas	%	100	0	100,0	100,0	26.857	0,1	0	25.808	96,1	0,1
Elektros įrenginių perkėlimams (110 kV)	%	100	0	100,0	100,0	1.223.405	4,8	0	1.222.325	99,9	4,8
Atliekų priėmimo aikštelių statyba	%	100	0	88,0	88,0	3.321.875	13,1	0	2.616.841	79	12
Atliekų priėmimo aikštelės	vnt.	6	0	5,0	83,3						0
Konteineriai buitinių ir perdirbamų atliekų surinkimui	vnt.	72	0	60,0	83,3						
Atliekų suspaudimo ir perkrovimo konteineriai	vnt.	3	0	3,0	100,0						
Sąvartynų uždarymų statybos darbai	%	100	36,0	93,0	93,0	5.620.344	22,1	1.590.630	4.670.772	83,1	20,6
68 sąvartynų ir šiukšlynų uždarymas ir sutvarkymas	ha	131,4	59	129,0	98,2						
	vnt.	68,0	19	56,0	82,4						
Technikos ir įrangos įsigijimas. Technika sąvartynams ir aikštelėms	%	100	0	0,0	0,0	0	0,0	0	0	#DIV/0!	0,0
Filtrato valymo įrenginių įrangos tiekimas ir statybos darbai	%	100	0	0,0	0,0	0	0,0	0	0	#DIV/0!	0,0
Vieno gyventojų išskėlimas iš sanitarinės Zabališkio sąvartyno zonos	%	100	0	0,0	0,0	101.367	0,4	101.367	101.367	100,0	0,0
IŠ VISO						25.388.987	100	4.027.354	21.892.600	86,23	95,9
										Bendras finansinio įgyvendinimo	Bendras fizinio įgyvendinimo

3. VISUOMENĖS EKOLOGINIS ŠVIETIMAS

VšĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centras 2009 m. vykdė projekto viešinimo bei aplinkosauginio švietimo veiklą. Kauno RATC internetinėje svetainėje buvo atnaujinama ir skelbiama informacija apie planuojamus ir atliktus darbus. Taip pat darbuotojai skaitė paskaitą mokykloje, žurnale buvo išspausdintas straipsnis apie Kauno RATC vykdomą veiklą. Gyventojų informavimui apie jiems suteiktą galimybę rūšiuoti atliekas Atliekų priėmimo aikštelėse, buvo sukurtas informacinis video klipas, kuris transliuotas per regioninę televiziją, parengti informaciniai lankstinukai ir išplatinti gyventojams.

Informaciniai pranešimai internetinėje svetainėje	
2009/04/20	Darom 2009 (Kauno RATC darbuotojai dalyvavimo visuotinėje švarinimosi akcijoje, svetainėje patalpintos nuotraukos).
2009/06/30	Planuojamas išduoti TIPK leidimas Zabieliškio sąvartynui (Skelbimas apie vykdomą veiklą ir planuojamą išduoti leidimą).
2009/01-06	Informacijos atnaujinimas, statybos darbų eigos informacijos ir nuotraukų talpinimas.
2009-08-17	APA Kėdainiuose (informacija apie atliekų priėmimo aikštelės Kėdainiuose darbą per pirmąjį veiklos mėnesį).
2009-08-18	Zabieliškio sąvartyno pridavimas (informacija apie įvykusį regioninio Zabieliškio sąvartyno rangos darbų pridavimą).
2009-08-25	APA Kaune (informacija apie atliekų priėmimo aikštelės Kaune darbą per pirmąjį veiklos mėnesį).
2009-10-08	Pasirašyta paslaugų teikimo sutartis (pranešimas apie VšĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centro vykdytą konkursą ir su UAB „Skongalis“ pasirašytą sutartį regioninio Zabieliškio sąvartyno, kompostavimo ir statybos ir griovimo atliekų tvarkymo aikštelių eksploatacijai).
2009-10-08	Pasirašyta sutartis (pranešimas apie VšĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centro vykdytą konkursą ir pasirašytą sutartį su UAB „Kauno švara“ dėl APA ir Perkrovimo stočių eksploatavimo Kaišiadorių, Jonavos ir Raseinių raj.).
2009-12-24	Lapių regioninio sąvartyno pridavimas (informacija apie įvykusį regioninio Lapių sąvartyno rangos darbų pridavimą).
Kitos priemonės:	
2009/01/23	Paskaita Kauno raj. pagrindinės mokyklos aplinkotyros ir kraštotyros klubui.
2009/01-07	Parengti ir išplatinti lankstinukai gyventojams apie atliekų priėmimo aikšteles.
2009/02-03	Užsakomasis straipsnis žurnale „Europos ritmu“ - „Kauno regione – nauja atliekų tvarkymo era“.
2009/04	Atliekų tvarkymo būklė Kauno regione 2008 m. (Surinkti bei susisteminti duomenys ir išplatintas pranešimas apie atliekų tvarkymo būklę Kauno regione 2008 m.)
2009-12-16	Mokymai Kauno regiono savivaldybių aplinkosaugos specialistams „Nauji iššūkiai atliekų tvarkyme“
2009/01-12	Informacinis filmas apie atliekų priėmimo aikšteles (sukūrimas ir transliavimas per regioninę Pūkas TV)

4. ĮSTAIGOS FINANSAVIMO KLAUSIMŲ SPRENDIMAS

VšĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centre (KRATC) 2009 metų pabaigoje dirbo dešimt darbuotojų: direktorius, direktoriaus pavaduotojas, finansininkė, administratorė, techninis inžinierius, Lapių sąvartyno apskaitininkė-operatorė, du Zabieliškio sąvartyno apskaitininkai-operatoriai ir po vieną operatorių Kėdainių bei Kauno (Nemajūnų g.) atliekų priėmimo aikštelėse.

KRATC veikla buvo finansuojama vadovaujantis 2009 metų vasario 09 d. Valdybos sprendimu Nr.31 patvirtinta I pusmečio išlaidų sąmata ir 2009 m. liepos 08 d. Valdybos sprendimu Nr.38 patvirtinta II pusmečio sąmata. 2009 metams iš viso buvo numatyta 4,123 mln. Lt išlaidų, faktiškai išleista 4,56 mln. Lt, t.y. faktinės išlaidos viršijo planuotas – 0,44 mln. Lt. 2009 m. planuota pajamų – 5,5 mln. Lt, faktiškai gauta pajamų 6 mln.Lt, t.y. 0,5 mln. Lt daugiau.

KRATC atsiskaitomojoje sąskaitoje 2009-12-31 dieną buvo – 88,01 tūkst. Lt bei terminuotas indėlis – 436,85 tūkst. Lt.

GAUTOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS PER 2009 M.

1	Lėšos laikotarpio pradžioje, iš jų:	1.055.793,91
1.1	KRATC veiklai	237.583,40
1.2	Kaupimui	818.210,52
2	Pajamos:	
2,1	Savivaldybių finansavimas (Raseinių r.savivaldybė)	19.365,00
2,2	Savivaldybių lėšos pagal sutartis (be PVM)	62.704,89
2,3	Lėšos už Lapių sąvartyno nuomą (be PVM),	256.107,30
2,4	Kitos pajamos	2.123,47
3	Iš viso per 2009 m. gautos ir gautinos lėšos iš steigėjų (2.1+2.2+2.3), iš jų:	340.300,66
3,1	KRATC veiklai	226.867,11
3,2	Kaupimui	113.433,55
4	Pajamos už Lapių sąvartyno nuomą (be PVM),	4.480.704,97
5	Pajamos už atliekų priėmimą į Zabieliškio sąv.	1.147.437,19
6	Banko palūkanos	40.584,98
7	Iš viso per 2009 m. gautos ir gautinos lėšos (3+4+5)	6.009.027,80
8	Lėšos iš viso su praeito laikotarpio likučiu ir banko palūkanomis (1+6)	7.064.821,71
9	Faktiškai patirta išlaidų	4.560.629,87
10	Likutis metų pabaigoje (7-8), iš jų:	2.504.191,84
10,1	KRATC veiklai	1.572.547,78
10,2	Kaupimui	931.644,07

Eil. Nr.	Išlaidų pavadinimas	Iš viso planuota 2009 m. išlaidų suma, Lt	Faktiškai patirta 2009 m. išlaidų suma, Lt
1	Atlyginimai, įmokos Sodrai (30.98 %) ir į garantinį fondą	385.580,00	372.170,34
2	Patalpų išlaikymo išlaidos	25.397,60	20.666,85
	Patalpų komunal.paslaugos (šildymas, vanduo, elektra ir kt. mokesčiai)	7.873,46	4.664,68
	Telefono pokalbių ir interneto išlaidos	8.647,50	7.125,53
	Patalpų nuoma	8.876,64	8.876,64
3	Kitos išlaidos prekėms ir paslaugoms	9.520,00	11.158,39
	Kanceliarinės prekės ir kitos ūkinės išlaidos	8.500,00	10.074,49
	Banko komisiniai	1.020,00	1.083,90
4	Transporto išlaikymo išlaidos	34.742,00	30.063,01
	Automobilio "Škoda Octavia" lizingas ir palūkanos	14.848,00	14.474,40

	Profilaktiniai patikrinimai, einamieji remontai ir kt.išlaidos	2.990,00	2.346,16
	Automobilio draudimas (KASKO ir trans.pr. civilinės atsak.)	2.000,00	2.830,00
	Automobilių sunaudotas benzinas	14.904,00	10.412,45
5	Turto įregistravimui, statybos leidimams ir pan.	41.000,00	30.816,86
6	Įstaigos finansinės atskaitomybės auditas	11.021,00	7.021,00
7	Darbuotojų mokymai ir seminarai	6.000,00	3.516,30
8	Darbuotojų komandiruotės	5.500,00	3.145,04
9	Reprezentacinės išlaidos	2.500,00	1.674,79
10	KRATC nario mokestis RATC asociacijai:	4.000,00	4.000,00
11	Pelno mokestis už 2008 m.	1.666,00	1.666,00
12	Visuomenės informavimo ir švietimo programa	25.000,00	8.083,46
13	Regioninių sąvartynų monitoringo vykdymas	83.000,00	66.050,03
	Lapių sąvartyno monitoringo vykdymas	50.000,00	20.464,83
	Zabališkio sąvartyno monitoringo vykdymas	25.000,00	11.286,92
	Keturokų (Budnikų) sąvartyno monitoringo vykdymas	8.000,00	0,00
14	Grunto karjerų tech.dokum. parengimas sąvartynų uždengimui	30.000,00	0,00
15	Filtrato išvežimas	14.100,00	14.778,06
	Miškinių sąvartynas	480,00	0,00
	Digrių sąvartynas	480,00	0,00
	Jonalaukio sąvartynas	7.200,00	14.778,06
	Budnikų sąvartynas	5.940,00	0,00
16	APVA pripažintos neteisėtos biuro įrangos ir baldų įsigijimo išlaidos	11.300,00	14.525,00
17	2008-2013 m. projektų projektavimo darbai (avansas 10 %)	44.800,00	0,00
18	Atliekų priėmimo aikštelių išlaikymo išlaidos	894.960,33	562.754,38
	Kauno APA	26.012,00	2.123,72
	Kėdainių APA	29.460,00	2.963,45
	Atliekų priėmimo aikštelės (Jonavos, Kaišiadorių ir Raseinių)	824.608,33	555.047,71
19	Sąvartynų išlaikymo išlaidos	2.457.594,79	3.053.253,36
	Lapių sąvartyno eksploatacija	2.152.150,00	2.542.950,73
	Lapių gyventojų atliekų išvežimo kompensavimas (429,kub.m)	0,00	59.134,15
	Zabališkio sąvartynas	305.444,79	449.535,48
	Zabališkio km. gyventojų atliekų išvežimo kompensavimas		1.633,00
20	Direktoriaus rezervas	30.000,00	2.550,00
21	Sodybos pirkimas	0,00	350.000,00
22	Nenumatytos išlaidos	5.000,00	2.737,00
	Iš viso:	4.122.681,72	4.560.629,87

5. ĮSTAIGOS ĮSIGYTAS TURTAS

Likutinė ilgalaikio turto vertė 2009-01-01 buvo 55.277.225,- Lt, tame skaičiuje nebaigtos statybos vertė – 44.307.233,- Lt.

2009 m. baigėsi statybos darbai, prasidėję 2007 m., todėl labai išaugo įstaigos balanse įregistruoto ilgalaikio turto vertė.

Eil. Nr.	Sutarties pavadinimas	Naujai pastatytų objektų vertė
1	Lapių sąvartyno statyba	38.660.639,00
2	Zabališkio sąvartynas	14.568.654,00
3	Atliekų priėmimo aikštelės	10.289.043,00
	Iš viso:	63.518.336,00

Atlikti darbai pagal visas rangos sutartis per 2009 m.

Sutarties pavadinimas Pavadinimas	Sanglaudos Fondas	Valstybės biudžetas	KRATC paskola	Iš viso Lt
"Atliekų priėmimo aikštelių statyba"		1.525.501,18	1.017.000,78	2.542.501,96
"Lapių sąvartyno statyba"	2.329.004,04	4.752.756,00	5.986.805,67	13.068.565,71
"Zabališkio sąvartyno statyba"	3.659.803,48	1.219.934,51		4.879.737,99
"Sąvartynų uždarymas"	13.439.367,69	4.479.789,23		17.919.156,92
"Projektavimas"	428.065,86	75.541,03		503.606,89
"Techninė priežiūra"	422.043,75	140.681,25		562.725,00
"10 kV ETT linijos iškėlimas"	66.832,85	22.277,62		89.110,47
Iš viso	20.345.117,67	12.216.480,82	7.003.806,45	39.565.404,94

Atlikti darbai pagal savivaldybes per 2009 m.

	Sąvartynai	APA	Sąvartynų uždarymas	Iš viso statybos	% dalis	Projekta- vimas	Techninė priežiūra	Iš viso
Kauno m.		144.605,00		144.605,00	0,38	1.913,71	2.138,36	148657,07
Kauno r.	13.157.676,18		2.399.710,40	15.557.386,58	40,41	203.507,54	227.397,17	15988291,29
Raseinių r.		106.047,89	3.296.225,26	3.402.273,15	8,84	44.518,85	49.744,89	3496536,89
Kėdainių r.	4.879.737,99	50.902,90	4.953.671,28	9.884.312,17	25,67	129.275,89	144.451,51	10158039,57
Kaišiadorių r.		1.449.572,03	2.527.180,90	3.976.752,93	10,33	52.022,59	58.129,49	4086905,01
Jonavos r.		791.374,14	47.423.69,08	5.533.743,22	14,37	72.368,31	80.863,58	5686975,11
Iš viso:	18.037.414,2	2.542.501,96	17.919.156,9	38.499.073,05	100	503.606,89	562.725,00	39565404,94

Įgyvendinant Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemos projektą, reikėjo iškelti vieną sodybą iš Zabališkio sąvartyno sanitarinės zonos. Abipusiu susitarimu pagal turto vertintojų nustatytą kainą buvo nupirktas sodyba su žemės sklypu už 350 tūkst. Lt.

Likutinė ilgalaikio turto vertė 2009 m. gruodžio 31 d. – 88.892.022,- Lt, tame skaičiuje nebaigtos statybos vertė – 18.476.409,- Lt. Pagrindinę nebaigtos statybos darbų dalį sudaro nebaigti vykdyti statybos darbai pagal sutartį „Sąvartynų uždarymas“ (17,9 mln. Lt).

6. ĮSTAIGOS VEIKLOS PLANAI 2010 METAMS

Pagrindiniai 2010 metų darbai:

- Atliekų tvarkymo įmonės statyba Kauno regione:
 - galimybių studijos parengimas
 - galutinių sprendimų dėl įmonės statybos priėmimas
- Projekto „5 atliekų priėmimo aikštelių ir 2 kompostavimo aikštelių statybos Kauno regione“ įgyvendinimas:
 - paraiškos projekto finansavimui parengimas ir pateikimas
 - statybos darbų sutarties pasirašymas
- Statybos darbų, vykdomų projekto „Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“ pabaigimas:
 - Atliekų priėmimo aikštelės statyba Raudondvario pl. Kauno mieste
 - Sąvartynų uždarymo darbai
 - Pastatytų objektų techninio stovio kontrolė ir nustatytų defektų ištaisymas.
- Kauno RATC pastatytų objektų priežiūra ir kontrolė:
 - Lapių regioninio sąvartyno „vartų“ ir eksploatavimo kontrolė
 - Zabališkio regioninio sąvartyno „vartų“ ir eksploatavimo kontrolė
 - Trijų atliekų priėmimo aikštelių su perkrovimo stotimis eksploatavimo kontrolė
 - Dviejų atliekų priėmimo aikštelių eksploatavimas.
- Kitų Kauno RATC dalininkų pavestų darbų ir funkcijų vykdymas.

VŠĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centro

Direktorius
2010-03-31

Kęstutis Balčiūnas