

**VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KAUNO REGIONO ATLIEKŲ
TVARKYMO CENTRO VALDYBA**

**SPRENDIMAS
DĖL VŠĮ KAUNO REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRO
2007 M. II PUSMEČIO VEIKLOS PLANO ĮVYKDYMO IR 2008 M. VEIKLOS PLANO**

2008 m. sausio 28 d. Nr. 22
Kaunas

Vadovaudamasi VŠĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centro Įstatų 47.2 punktu, VŠĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centro Valdyba, n u s p r e n d ž i a:

1. pritarti VŠĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centro 2007 m. II pusmečio veiklos plano įvykdymui (pridedama);
2. pritarti VŠĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centro 2008 m. veiklos planui (pridedama).

Valdybos pirmininkas

Vygandas Gudėnas

**VšĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centro 2007 metų II pusmečio
VEIKLOS PLANO ĮVYKDYMAS**

Eil. Nr.	Priemonės ar darbų pavadinimas	Įvykdymas (ketv. ar mėn.)	Asmuo atsakingas už įvykdymą	Priemonių vykdymas
1	2	3	4	5
1.	Bendri klausimai			
1.1.	Įstaigos veiklos organizavimas ir vykdymo kontrolė	Nuolat	J. Yla	Vyko nuolat
1.2.	Valdybos, visuotinio dalininkų susirinkimo, darbo grupės ir priežiūros komiteto posėdžių organizavimas	Pagal poreikį	J. Yla	Vyko 1 Valdybos posėdis, 2 dalininkų ir 2 darbo grupės posėdžiai, priimta 14 sprendimų.
1.3.	Punkte 1.2. paminėtiems posėdžiams pažymų bei sprendimo projektų rengimas	Pagal poreikį	J. Yla G. Motiejaitis I. Ruzgienė J. Blažytė	Parengta 19 pažymų, 17 sprendimo projektų.
1.4.	2008 metų pajamų ir išlaidų sąmatos parengimas	12 mėn.	I Ruzgienė J. Yla	Parengta.
1.5.	Dalyvavimas AM, APVA organizuojamuose posėdžiuose bei susitikimuose savivaldybėse	Nuolat	G. Motiejaitis J. Yla	Dalyvauta 22 AM ir APVA organizuotuose pasitarimuose.
1.6.	Ataskaitų valstybinėms institucijoms rengimas	Nuolat	I. Ruzgienė	Rengiama pagal poreikį.
1.7.	Įstaigos finansinių dokumentų tvarkymas, atlyginimų ir kitų reikiamų dokumentų rengimas ir pateikimas	Nuolat	I. Ruzgienė	Parengta pagal poreikį.
1.8.	Įgyvendinamo Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimo projekto viešinimas per spaudą, TV bei ataskaitų rengimas	Nuolat	J. Blažytė J. Yla	Parengti 3 pranešimai spaudai, 1 TV laida, 1 radijo laida, per TV 2 kartus transliuotas filmas apie kuriamą atliekų tvarkymo sistemą.
1.9.	Įstaigos raštų, bylų ir kitų dokumentų tvarkymas, vadovaujantis parengtu procedūrų vadovu	Nuolat	J. Blažytė	Vykdoma nuolat.
2.	Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimo projektas (finansuojama ES, Valstybės biudžeto, savivaldybių lėšomis)			
2.1.	Dalyvavimas Zabieliškio sąvartyno statybos rangovų parinkimo vertinimo	07-08 mėn.	G. Motiejaitis	Dalyvauta, rangovas parinktas.

	komisijoje			
2.2.	Lapių sąvartyno statybos techninės dokumentacijos peržiūrėjimas ir derinimas	07-08 mėn.	G. Motiejaitis	Dokumentacija peržiūrėta ir suderinta.
2.3.	Atliekų priėmimo aikštelių statybos techninės dokumentacijos peržiūrėjimas ir derinimas	08-09 mėn.	G. Motiejaitis	Peržiūrėta ir suderinta.
2.4.	Mažųjų ir rajoninių sąvartynų uždarymo techninės dokumentacijos peržiūrėjimas ir derinimas	07-08 mėn.	G. Motiejaitis	Peržiūrėta ir suderinta Kauno, Kaišiadorių, Jonavos raj. dokumentacija.
2.5.	Lapių ir Zabieliškio sąvartynų filtrato valymo įrenginių statybos techninės dokumentacijos peržiūrėjimas ir derinimas	07-08 mėn.	G. Motiejaitis	Projektuotojai nepateikė techninio projekto, bus vykdoma 2008 m.
2.6.	Lapių sąvartyno statybos rangovų parinkimo dokumentų rengimas ir dalyvavimas vertinimo komisijoje	07-08 mėn.	G. Motiejaitis J. Yla	Dalyvauta, rangovas parinktas.
2.7.	Dokumentų parengimas ir dalyvavimas vertinimo komisijoje mažų ir vidutinių sąvartynų rangovų parinkimui	08-09 mėn.	G. Motiejaitis	Dokumentacija neparengta, atidedama 2008 metams.
2.8.	Projekto vadovo funkcijų vykdymas rengiant ir įgyvendinant projektą	III-IV ketv.	G. Motiejaitis	Vykdoma pagal poreikį.
2.9.	Pasitarimų su projektuotojais ir savivaldybėmis organizavimas projekto įgyvendinimo klausimais	III-IV ketv.	J. Yla	Pasitarimai nuo gruodžio mėn. vykdomi kas antrą savaitę.
2.10.	Pasitarimų su APVA ir AM organizavimas	III-IV ketv.	J. Yla	Mūsų iniciatyva organizuoti 4 pasitarimai.
2.11.	110 kV ir 10 kV elektros linijų iškėlimo iš Lapių sąvartyno klausimų sprendimai	07-09 mėn.	J. Yla	110 kV linijos iškėlimo klausimas išspręstas, 10 kV – atidėtas 2008 metams.
2.12.	Priežiūros komiteto posėdžiams reikiamos medžiagos rengimas ir posėdžių organizavimas	III-IV ketv.	J. Yla	Įvyko 1 priežiūros komiteto posėdis.
2.13.	Mokėjimo prašymų teikimas APVA	Pagal poreikį	I. Ruzgienė	Tikslinama pagal poreikį. Pateikti 4 mokėjimo prašymai.

2.14.	Rangovų pateiktų apmokėjimo dokumentų tikslinimas ir pasirašymas	Pagal poreikį	I. Ruzgienė	Patikslinti mokėjimų prašymai.	4
2.15.	Projekto lėšų apskaitos vedimas	Nuolat	I. Ruzgienė	Vykdoma nuolat.	
2.16	Metinės ataskaitos parengimas	12 mėn.	I. Ruzgienė	Rengiama.	
2.17.	Informacijos, reikalingos projekto rengimui surinkimas	III-IV ketv.	J. Blažytė	Vykdoma pagal poreikį.	
3.	Projektas „Techninės pagalbos teikimas Kauno regiono atliekų tvarkymo centrui“ (finansuojama ES lėšomis. Techninės pagalbos teikėjas UAB „COWI Baltic“)				
3.1.	Dalyvavimas parengiant procedūrų vadovą	08 mėn.	J. Yla G. Motiejaitis I. Ruzgienė J. Blažytė	Procedūrų vadovas patvirtintas gruodžio mėn.	
3.2.	Kauno regiono atliekų tvarkymo plano rengimas	08-12 mėn.	J. Yla G. Motiejaitis	Dokumentai rengiami. Vyksta derinimas.	
3.3.	Atliekų tvarkymo planų aptarimas savivaldybėse	09-11 mėn.	J. Yla	Visose savivaldybėse vyko 8 posėdžiai planų aptarimui.	
3.4.	Atliekų tvarkymo taisyklių rengimas, derinimas savivaldybėse	08-12 mėn.	J. Yla G. Motiejaitis	Dokumentas parengtas. 2008 m. 02 mėn. tvirtinimas.	
3.5.	Visuomenės informavimo ir švietimo programos rengimas ir derinimas	08 mėn.	J. Yla J. Blažytė	Dokumentas parengtas ir patvirtintas.	
3.6.	Kauno RATC internetinio puslapio, logotipo parengimas	08 mėn.	G. Motiejaitis J. Blažytė	Parengtas.	
3.7.	Verslo plano rengimas ir derinimas	07-12 mėn.	J. Yla G. Motiejaitis	Dokumentas rengiamas. Vasario mėn. numatoma tvirtinti.	
3.8.	Atliekų tvarkymo reglamentų, civilinės saugos veiksmų plano, veiklos nutraukimo plano rengimas	07-12 mėn.	J. Yla G. Motiejaitis I. Ruzgienė	Parengimas atidėtas 2008 metams.	
3.9.	Pirkimo dokumentų sąvartynų operatoriaus bei atliekų surinkimo paslaugoms pirkti rengimas	07-12 mėn.	I. Ruzgienė G. Motiejaitis J. Yla	Parengimas atidėtas 2008 metams.	
3.10.	Dalyvavimas rengiant atliekų tvarkymo planą ir informacinį leidinį apie KRATC	07-12 mėn.	J. Yla G. Motiejaitis J. Blažytė	1000 egz. tiražu leidinys išleistas.	
3.11.	Pasitarimų APVA, AM ir COWI organizavimas techninės pagalbos klausimais	III-IV ketv. Pagal poreikį	J. Yla	Vyko trys pasitarimai dalyvaujant suinteresuotoms	

				šalims.
3.12.	Dalyvavimas mokymų programos parengime ir jos įgyvendinime	III-IV ketv.	J. Yla J. Blažytė	Įvyko 2 mokymo seminarai. 1 KRATC, kitas Kaišiadoryse.
3.13.	Bylų nomenklatūros parengimas ir bylų sudarymas pagal procedūrų vadovo reikalavimus	III ketv.	J. Blažytė	Įvykdyta.
3.14.	Rangovų pateiktų apmokėjimo dokumentų tikrinimas ir pasirašymas	II-IV ketv.	I. Ruzgienė	Pasirašyti 4 mokėjimo prašymai.
3.15.	Projekto lėšų apskaitos vedimas ir ataskaitų rengimas	III-IV ketv.	I. Ruzgienė	Vykdoma nuolat.
4.	Projektas „Aplinkosauginis švietimas – Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemos įgyvendinimo sėkmės pagrindas“ (finansuojama ES lėšomis, vykdytojas KRATC)			
4.1.	Bukletų apie atliekų rūšiavimą ir kompostavimą platinimo organizavimas	III-IV ketv.	J. Yla	Išplatinta visose savivaldybėse per „Lietuvos pašta“
4.2.	Reklaminio filmo transliavimo per TV organizavimas	III-IV ketv.	J. Yla	Transliuota spalio ir gruodžio mėn.
4.3.	Plakatų atliekų tvarkymo tema leidybos organizavimas	IV ketv.	J. Yla	Parengti konkurso dokumentai. Plakatų spausdinimas 2008 metais.
4.4.	Informacinių renginių savivaldybėse bei seniūnijose organizavimas bei dalyvavimas juose	III-IV ketv.	J. Yla I. Ruzgienė	Įvyko 18 renginių mokyklose ir seniūnijose.
4.5.	Radijo ir TV laidų parengimas ir transliavimo organizavimas	III-IV ketv.	J. Yla I. Ruzgienė	Parengta ir transliuota 1 radijo laida.
4.6.	Piešinių ir foto konkurso organizavimas atliekų tvarkymo tema	III-IV ketv.	J. Yla I. Ruzgienė J. Blažytė	Rugsėjo – lapkričio mėn. Įvyko konkursas. Baigiamoji dalis – 2007 m. gruodžio mėn.
4.7.	Viešųjų pirkimų organizavimas, mokėjimo prašymų rengimas ir jų vykdymas	III-IV ketv.	I. Ruzgienė	Vykdoma.
4.8.	Apmokėjimo už įvykdytus darbus vykdymas	III-IV ketv.	I. Ruzgienė	Vykdoma nuolat.
4.9.	Projekto buhalterinės apskaitos tvarkymas	III-IV ketv.	I. Ruzgienė	Vykdoma nuolat.
4.10.	Ataskaitų APVA rengimas ir pateikimas	10, 12 mėn.	I. Ruzgienė J. Yla	Teikiama pagal numatytą tvarką.

**VšĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centro 2008 metų
VEIKLOS PLANAS**

Eil. Nr.	Priemonės ar darbų pavadinimas	Įvykdymas (ketv. ar mėn.)	Asmuo atsakingas už įvykdymą	Priemonių vykdymas
1	2	3	4	5
1.	Bendri klausimai			
1.1.	Įstaigos veiklos organizavimas ir vykdymo kontrolė	Nuolat	J. Yla	Vykdoma pastoviai.
1.2.	Valdybos, Visuotinio dalininkų susirinkimo, darbo grupės ir priežiūros komiteto posėdžių organizavimas	Pagal poreikį	J. Yla	Įvyko 3 Valdybos ir 3 dalininkų susirinkimai.
1.3.	Punkte 1.2. paminėtiems posėdžiams pažymų bei sprendimo projektų rengimas	Pagal poreikį	J. Yla G. Motiejaitis I. Ruzgienė J. Blažytė	Parengta.
1.4.	2009 metų pajamų ir išlaidų sąmatos parengimas	12 mėn.	J. Yla I. Ruzgienė	Parengta. Teikiama Valdybai tvirtinti.
1.5.	Dalyvavimas AM, APVA organizuojamuose posėdžiuose bei susitikimuose savivaldybėse	Nuolat	G. Motiejaitis J. Yla	Dalyvauta pagal iškvietimus ir poreikį.
1.6.	Ataskaitų valstybinėms institucijoms rengimas	Nuolat	I. Ruzgienė	Parengta pagal poreikį.
1.7.	Įstaigos finansinių dokumentų tvarkymas, buhalterinės apskaitos ir kitų reikiamų dokumentų rengimas ir pateikimas	Nuolat	I. Ruzgienė	Parengta pagal poreikį.
1.8.	Įstaigos raštų, bylų ir kitų dokumentų tvarkymas, vadovaujantis parengtu procedūrų vadovu	Nuolat	J. Blažytė	Parengta.
1.9.	Įstaigos veiklos organizavimas	Nuolat	J. Blažytė	Vykdoma pastoviai.
1.10.	Darbuotojų dalyvavimas kitų institucijų organizuojamuose seminaruose, kvalifikacijos kėlimo kursuose ir kt.	I-IV ketv.	J. Yla	Dalyvauta pagal poreikį.
1.11.	2009 metų veiklos plano parengimas	12 mėn.	I Ruzgienė J. Yla	Parengta., Teikiama Valdybai tvirtinti.
2.	Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimo projektas (finansuojama ES, Valstybės biudžeto ir savivaldybių lėšomis)			
2.1.	Mažųjų ir rajoninių sąvartynų uždarymo techninės dokumentacijos	01-03 mėn.	G. Motiejaitis	Atlikta.

	peržiūrėjimas ir derinimas			
2.2.	Lapių ir Zabieliškio sąvartynų filtrato valymo įrenginių statybos techninės dokumentacijos peržiūrėjimas ir derinimas	02-04 mėn.	G. Motiejaitis	Atlikta.
2.3.	Pirkimo dokumentų parengimas ir dalyvavimas vertinimo komisijoje mažų ir vidutinių sąvartynų uždarymo rangovų parinkimui	03-04 mėn.	G. Motiejaitis	Atlikta.
2.4.	Pasitarimų su APVA ir AM organizavimas	I-IV ketv.	J. Yla	Vykdyta pagal poreikį.
2.5.	10 kV elektros linijų iškėlimo iš Lapių sąvartyno klausimų sprendimai	01-03 mėn.	J. Yla	Darbai vykdomi. Numatomas iškėlimas 2009 m. 01 mėn.
2.6.	Priežiūros komiteto posėdžiams reikiamos medžiagos rengimas ir posėdžių organizavimas	I-II ketv.	J. Yla	Posėdžių nebuvo.
2.7.	Mokėjimo prašymų teikimas APVA	Pagal poreikį	I. Ruzgienė	Parengta pagal poreikį.
2.8.	Rangovų pateiktų apmokėjimo dokumentų tikrinimas ir pasirašymas	Pagal poreikį	I. Ruzgienė	Vykdyta pagal poreikį.
2.9.	Projekto lėšų apskaitos vedimas	Nuolat	I. Ruzgienė	Vykdoma nuolat.
2.10.	Metinės ataskaitos parengimas	12 mėn.	I. Ruzgienė	Rengiama.
2.11.	Informacijos, reikalingos projekto rengimui surinkimas	III-IV ketv.	J. Blažytė	Įvykdyta.
2.12.	Projekto vadovo funkcijų vykdymas įgyvendinant Zabieliškio sąvartyno techninį projektą	I-IV ketv.	G. Motiejaitis	Atlikta. Darbai tęsiami.
2.13.	Projekto vadovo funkcijų vykdymas įgyvendinant Lapių sąvartyno techninį projektą	I-IV ketv.	G. Motiejaitis	Atlikta. Darbai tęsiami.
2.14.	Projekto vadovo funkcijų vykdymas įgyvendinant atliekų priėmimo aikštelių statybos techninį projektą	I-IV ketv.	G. Motiejaitis	Atlikta. Darbai tęsiami.
2.15.	Projekto vadovo funkcijų vykdymas įgyvendinant 110 kV elektros linijos iškėlimo projektą	I-III ketv.	J. Yla	110 kV elektros linija iškelta.
2.16.	Projekto vadovo funkcijų vykdymas įgyvendinant 10	I-III ketv.	J. Yla	10 kV linija bus iškelta sausio mėn.

	kV elektros linijos iškėlimo projektą			
2.17.	Dalyvavimas vadovų pasitarimuose įgyvendinant vykdomus projektus	I-IV ketv.	J. Yla	Dalyvauta vadovybės susirinkimuose kartą per mėnesį.
2.18.	Atliekų priėmimo aikštelių darbo organizavimas	IV ketv.	J. Yla D. Dijokas	Aikštelės bus pridutos š.m. gegužės mėn.
2.19.	Mažų sąvartynų uždarymo rangovų parinkimo konkurso organizavimas	II ketv.	J. Yla	Rangovas UAB „Luidas“ darbus pradėjo spalio mėn.
2.20.	Mažų ir vidutinių sąvartynų uždarymo projektų įgyvendinimo priežiūra	III-IV ketv.	G. Motiejaitis J. Yla	Atlikta. Darbai tęsiami.
2.21.	Filtrato valymo įrenginių statybos konkurso organizavimas	II ketv.	J. Yla	Nevykdyta.
2.22.	Lapių ir Zabieliškio sąvartynų eksploatavimo kontrolė	I-IV ketv.	J. Yla D. Dijokas	Lapių sąvartynui sudarytas priemonių planas, kurį kontroliuojame. Zabieliškio sąvartyno kontrolė vykdoma.
2.23.	Uždarytų ir eksploatuojamų sąvartynų monitoringo organizavimas	I-IV ketv.	J. Yla	Įgyvendinta Lapių ir Zabieliškio sąvartynuose.
2.24.	Informacijos apie susidarančių atliekų kiekius surinkimas iš savivaldybių ir jų apibendrinimas	II-IV ketv.	J. Blažytė	Informacija surinkta.
2.25.	Lėšų už sąvartynų eksploatavimą kontrolė	I-IV ketv.	I. Ruzgienė	Vykdoma.
2.26.	Sodybos iškėlimo iš Zabieliškio sanitarinės zonos organizavimas	I-IV ketv.	J. Yla	Vyksta susirašinėjimas. Nesutariant dėl kainos, teiksime ieškinį teismui.
3.	Projektas „Techninės pagalbos teikimas Kauno regiono atliekų tvarkymo centrui“ (finansuojama ES lėšomis. Techninės pagalbos teikėjas UAB „COWI Baltic“)			
3.1.	Kauno regiono atliekų tvarkymo plano rengimas ir pateikimas tvirtinimui	I ketv.	J. Yla	Planas parengtas ir patvirtintas.
3.2.	Savivaldybių atliekų tvarkymo planų rengimas ir pateikimas tvirtinimui	I ketv.	J. Yla	Parengti ir patvirtinti.
3.3.	Savivaldybių atliekų tvarkymo taisyklių pateikimas tvirtinimui	I ketv.	J. Yla	Patvirtintos.

3.4.	Verslo plano rengimas ir derinimas	01-05 mėn.	J. Yla	Planas parengtas ir patvirtintas.
3.5.	Atliekų tvarkymo reglamentų, civilinės saugos veiksmų plano, veiklos nutraukimo plano rengimas	01-04 mėn.	J. Yla G. Motiejaitis I. Ruzgienė	Darbai tęsiami.
3.6.	Pirkimo dokumentų sąvartynų operatoriaus bei atliekų surinkimo paslaugoms pirkti rengimas	07-12 mėn	I. Ruzgienė G. Motiejaitis J. Yla	Darbai tęsiami.
3.7.	Dalyvavimas rengiant atliekų tvarkymo technologinius reglamentus	01-04 mėn.	J. Yla G. Motiejaitis J. Blažytė	Darbai tęsiami.
3.8.	Atliekų tvarkymo veiklos plano regioniniams sąvartynams parengimas	01-05 mėn.	J. Yla G. Motiejaitis	Darbai tęsiami.
3.9.	TIPK parengimas regioniniams sąvartynams, atliekų priėmimo aikštelėms ir perkrovimo stotims	01-06 mėn.	J. Yla G. Motiejaitis D. Dijokas	Darbai tęsiami.
3.10.	Kasdienės pagalbos klausimų organizavimas, pateikimas konsultantams ir gautų dokumentų įvertinimas	I-IV ketv.	J. Yla	Atlikta.
3.11.	Pasitarimų APVA, AM ir COWI organizavimas techninės pagalbos klausimais	I-IV ketv. Pagal poreikį	J. Yla	Vyko 3 pasitarimai.
3.12.	Bylų sudarymas pagal procedūrų vadovo reikalavimus	I ketv.	J. Blažytė	Parengta.
3.13.	Rangovų pateiktų apmokėjimo dokumentų tikrinimas ir pasirašymas	II-IV ketv.	I. Ruzgienė	Parengta pagal poreikį.
3.14.	Projekto lėšų apskaitos vedimas ir ataskaitų rengimas	III-IV ketv.	I. Ruzgienė	Parengta pagal poreikį.
4.	Projektas „Aplinkosauginis švietimas – Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemos įgyvendinimo sėkmės pagrindas“ (finansuojamas ES lėšomis)			
4.1.	Reklaminio filmo transliavimo per TV organizavimas	I ketv.	J. Yla J. Blažytė	Filmas buvo transliuotas vasario ir balandžio mėn.
4.2.	Plakatų atliekų tvarkymo tema leidybos organizavimas	I ketv.	J. Yla J. Blažytė	Plakatai parengti ir atspausdinti
	Sukurtų plakatų apie keliamas problemas ir sprendimo būdus platinimas (2 plakatai)	II-III ketv.	J. Blažytė	Plakatai išplatinti 77 regiono seniūnijose ir 423 mokyklose
4.3.	Radijo ir TV laidų parengimas ir transliavimo organizavimas	I-II ketv.	J. Yla I. Ruzgienė	Sukurta ir transliuota 1 radijo ir 1 TV laida.

4.4.	Viešųjų pirkimų organizavimas, mokėjimo prašymų rengimas ir jų vykdymas	I-II ketv.	I. Ruzgienė	Įvykdyta.
4.5.	Apmokėjimo už įvykdytus darbus vykdymas	I-II ketv.	I. Ruzgienė	Įvykdyta.
4.6.	Projekto buhalterinės apskaitos tvarkymas	I-II ketv.	I. Ruzgienė	Įvykdyta.
4.7.	Ataskaitų APVA rengimas ir pateikimas	04, 07 mėn.	I. Ruzgienė J. Yla	Teikiama pagal numatytą tvarką.
4.8.	Piešinių ir fotonuotraukų konkurso pateiktų darbų kilnojamos parodos parengimo ir pristatymo savivaldybėms priežiūra	I-III ketv.	J. Yla J. Blažytė	Parengta ir pristatyta regiono savivaldybėse kilnojamoji paroda (surengta 18 pristatymų).
4.9.	Švietimo projekto audito organizavimas	II ketv.	I. Ruzgienė	Atlikta.
4.10.	Informacijos apie projektą parengimas ir pateikimas spaudai	II ketv.	J. Blažytė	Išplatinti 2 pranešimai spaudai.
4.11.	Projekto pristatymo renginio organizavimas	II ketv.	J. Yla J. Blažytė	Organizuoti 2 informaciniai projekto pristatymo renginiai
5.	Visuomenės informavimas ir švietimas			
5.1.	Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimo projekto viešinimas per spaudą, TV ir kt.	I-IV ketv.	J. Blažytė J. Yla G. Motiejaitis	Internetinėje svetainėje skelbti pranešimai, dalyvauta seminaruose, skaityti pranešimai, dalyvauta projekte šviečiant darželinukus.
5.2.	Bukletų apie atliekų rūšiavimą ir atliekų priėmimą atliekų priėmimo aikštelėse parengimas ir platinimas. 6 bukletų išleidimas kiekvienai aikštelei, bendras tiražas 150 tūkst.	III-IV ketv.	J. Yla I. Ruzgienė J. Blažytė	Parengti
5.3.	Kauno RATC tinklapiu atnaujinimas	III-IV ketv.	G. Motiejaitis J. Blažytė	Vykdoma nuolat.
5.4.	Straipsnių spaudai bei spaudos agentūroms parengimas	I-IV ketv.	J. Yla J. Blažytė	Parengta pagal poreikį.
5.5.	Seminarų apie regioninę atliekų tvarkymo sistemą savivaldybių darbuotojams, Valdybos nariams	III ketv.	J. Yla	Nevykdyta.

	organizavimas			
5.6.	Visuomenės informavimas apie įgyvendinamus atliekų tvarkymo projektus Kauno regione	I-IV ketv.	J. Blažytė J. Yla	Dalyvauta kitų organizacijų rengiamuose seminaruose savivaldybių atstovams.
5.7.	Informacijos apie atliekų tvarkymą regione pateikimas savivaldybių ir apskrities tinklapiams	I-IV ketv.	J. Yla J. Blažytė	Išplatinta aplinkosauginio švietimo ataskaita.
5.8.	Trijų TV laidų apie atliekų priėmimo aikšteles sukūrimas ir transliavimas	III-IV ketv.	J. Yla J. Blažytė	Nevykdyta.
5.9.	Filmo apie atliekų priėmimo aikšteles sukūrimas	III ketv.	J. Yla J. Blažytė	Filmas sukurtas.